

关于攀枝花盘江煤焦化有限公司 1、2#焦炉干熄焦 停机检修的情况报告

攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队东区大队：

攀枝花盘江煤焦化有限公司 1、2#焦炉干熄焦振动给料器硅橡胶板裂化，为消除提升机运行安全风险隐患，拟计划于 2022 年 6 月 1 日 9:00-15:00 检修（计划检修 6 小时，同步环境除尘停机消缺）。主要内容：振动给料器硅橡胶板更换、装入装置料钟堆焊、高压设备绝保继调等。检修期间熄焦模式由干熄焦转为湿法熄焦。检修期间，我公司为减少排放物对环境的影响，

采取措施如下：

- 1、控制熄焦塔的熄焦时间和熄焦水量。
- 2、湿法熄焦补充水源为工业新水。
- 3、协调相关单位技术人员全力配合现场检修工作，认真组织检修，严格控制检修时间。

专此报告。

攀枝花盘江煤焦化有限公司

2022 年 5 月 31 日

